

**MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
ALCALDE MUNICIPAL**



**PRESENTACION DEL INFORME SOBRE LA GESTION
FISICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
(Rendición de Cuentas)**

Período 2016




RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Es un acto administrativo planificado mediante el cual las autoridades municipales, como gestoras de fondos públicos propios y provenientes del estado, están obligadas a informar del uso de los recursos y de la gestión municipal a la ciudadanía.




OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Favorecer el diálogo entre los vecinos y las autoridades de forma directa y clara.



Fortalecer los principios de transparencia, participación ciudadana, eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.



Permitir que los vecinos estén informados sobre la utilización de los fondos públicos.



ESTRUCTURA DEL INFORME

INGRESOS REALES COMPARATIVOS 2014-2016

EGRESOS REALES COMPARATIVOS 2014-2016

EJECUCION POR ÁREAS ESTRATEGICAS.

DETALLE DE MOROSIDAD COMPARATIVO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL AÑO 2016.

CONFORMACIÓN DEL SUPERÁVIT 2016


RESUMEN GENERAL DE PROYECTOS REALIZADOS

FOTOS ALGUNOS PROYECTOS ANTES Y DESPUES



INGRESOS REALES COMPARATIVOS 2014-2016


TOTAL INGRESOS





EGRESOS REALES COMPARATIVOS 2014-2016


TOTAL DE EGRESOS





EGRESO POR PROGRAMA

DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS AÑO 2016





PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2017




EJECUTADO POR AREA ESTRATEGICA

Modernización,
descentralización y desarrollo
institucional
Municipal
24%

Política Social
Local
13%


Desastres
naturales
0%

Infraestructura
equipamiento y
servicios
63%





PENDIENTE COBRO ULTIMOS 3 AÑOS



| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| I.B.I | 400,800,000.00 | 463,634,000.00 | 530,187,000.00 |
| R.Basura | 88,158,000.00 | 113,962,000.00 | 143,044,000.00 |
| Otros | 17,623,000.00 | 27,504,000.00 | 24,264,000.00 |

I.B.I R.Basura Otros



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERIODO 2016


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Variable | % de cumplimiento de metas de mejora | | % de cumplimiento de metas de operativas | | % de cumplimiento de metas (general) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | % Programado | % Alcanzado | % Programado | % Alcanzado | % Programado | % Alcanzado |
| Programa I | 100% | 99% | 100% | 87% | 100% | 93% |
| Programa II | 100% | 85% | 100% | 84% | 100% | 85% |
| Programa III | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 63% |
| Programa IV | 100% | 24% | 0% | 0% | 100% | 24% |
| General (Todos los programas) | 100% | 67% | 75% | 68% | 100% | 66% |

Fuente: Liquidación presupuestaria
2016



CONFORMACIÓN DEL SUPERÁVIT 2016





PROGRAMACION METAS PROGRAMA 1: PARTE1

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS Y JUSTIFICACION DE DESVIACIONES EN EL PROGRAMA I

| # Meta | Descripción de la Meta | Indicador | Programación anual | Ejecución anual | EVALUACION INSTITUCIONAL | | |
|-----------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------|---|
| | | | | | Eficiencia | Eficacia | Física |
| 1 | Cumplir el 100% en los procesos que compete desarrollar las diferentes direcciones y departamentos administrativos que conforman la organización Municipal en forma semestral. | Porcentaje de acciones ejecutadas | 5 | 4 | 88% | 100,00% | <ol style="list-style-type: none">1. Publicación en la revista sin fronteras mensual.2. atención de supremos poderes en emergencias huracán OTTO.3. Remuneraciones en forma quincenal y mensual.4. Gastos administrativos.5. Atención de la deuda6. Transferencias corrientes realizadas.7. Devoluciones.8. Auditoria Interna.9. Adquisición de vehículo. |
| 2 | Disponer de un manual básico de organización y funciones de la estructura Municipal | Manual básico aprobado por el Concejo Municipal | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizo un convenio con la UCR para la elaboración de dicho documento. |



PROGRAMACION METAS PROGRAMA 1: PARTE2

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|----|----|---------------|----------------|---|
| 3 | Realizar en el año la segunda etapa del proceso de digitalización de expediente único. | Software desarrollado. | 1 | 1 | 100% | 100% | Sistema implementado y desarrollados. Falta la etapa de implementación que se realizar en el 1er semestre del 2017. |
| 4 | Capacitar a 50 personas en el uso de tecnologías de información y comunicación así como el paquete básico de internet. | 50 personas capacitadas | 50 | 50 | 100% | 100% | Se realizo la capacitación en el CECI en Chilamate y en el MICIT de manera satisfactoria. |
| 5 | Cancelar la sentencia Judicial en el accidente del recolector | 1 sentencia cancelada | 1 | 1 | 100% | 100% | Falleció una persona y hubieron otros daños adicionales. |
| TOTAL ANUAL | | | | | 97,69% | 100,00% | |

JUSTIFICACIONES DE LAS DESVIACIONES PRESENTADAS

***Se plantearon modificaciones presupuestarias para realizar algunas metas y se cambio las programaciones al segundo semestre las cuales se ajustaron al bloque de legalidad.

***Los gastos propuestos y reales se reflejaron anteriormente en forma grafica.



EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

₡17,005,000.00



Celebración del
aniversario del Cantón

₡1.273.000.00

Ruta de Los Héroes 1856
y régimen Municipal

₡1,979,000.00

Identidad Cultural
Sarapiqueña

₡1,830,000.00

Celebraciones Patrias
(Donaciones a Escuelas
públicas del Cantón)

₡3.000.000.00

Celebración Navideña en
comunidades del Cantón

₡5,550,000.00

Encuentro Nacional de
Cantautores

₡1.000.000.00

Donaciones para
actividades deportivas

₡2,373,0000.00



SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS



₡227,823,000.00

Operacionalidad del
CECUDI de Puerto
Viejo y Horquetas
₡183,600,000.00



Promoción del Turismo
con campaña de
programación radial.
₡4,000,000.00



Convivio para jóvenes
del cantón en
coordinación con el
PANI.
₡1,982,000.00



Talleres socio-
formativos en Escuela y
Colegios públicos del
cantón.
₡4,389,000.00



Festival de las artes y
campamento Juvenil: en
coordinación con el Comité
Cantonal de la Persona Jove.
₡12,968,000.00



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Algunas actividades

Estado de generación, composición de residuos sólidos y Gastos operativos de la oficina del ambiente.

¢6,561,000.00



APORTES EN ESPECIES A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:



| INSTITUCION | ARTICULO | MONTO |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| ESCUELA FINCA SEIS | Tatami | 947,000.00 |
| COLEGIO DE RIO FRIO | Instrumentos musicales | 3,982,400.00 |
| ADI LA VICTORIA | Mobiliario | 2,048,000.00 |
| ADI LA VICTORIA | Chapeadora | 1,240,596.00 |
| ESCUELA COLONIA VILLALOBOS | Instrumentos musicales | 1,190,000.00 |
| RURAL SALVADOR DURAN ZAPOTE | Instrumentos musicales | 1,732,000.00 |
| ADI LLANO GRANDE | Mobiliario | 1,550,000.00 |
| ESCUELA LA GUARIA | Mobiliario | 1,998,000.00 |



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

¢11,375,216.00

- Atención de Emergencia de Paso de Alcantarilla en el Camino anexo al Sansi Bar, Distrito La Virgen:



Monto de Inversión Municipal:

¢527.178

Monto de Mano de Obra:

¢525.000

Monto de Mercado:

¢ 1.052.178



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

₡11,375,216.00

- Compra de Materiales de Amarre de Puentes y Pasos en Infraestructura Vial para Medidas de Atención de Emergencias Cantonales



Puente San Julián

Monto de Inversión Municipal:

₡636.702

Monto de Mano de Obra:

₡2.250.000

Monto de Mercado:

₡2.886.702



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES



₡11,375,216.00

- Compra de Materiales de Amarre de Puentes y Pasos en Infraestructura Vial para Medidas de Atención de Emergencias Cantonales



Puente La Gata



Puente Chimurria



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES



₡11,375,216.00

- Servicios de Mantenimiento y Reparación de Puente Peatonal Colgante sobre el Río Sarapiquí en la Comunidad de El Tigre de Horquetas



Monto de Inversión Municipal:

₡1.400.000



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV VÍAS DE COMUNICACIÓN

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL |
|---|---|---------------------|
| Construcción de aceras en Horquetas | Construcción de 600 metros lineales | 9,983,000.00 |
| Construcción de aceras La Virgen | Construcción de 500 metros lineales | 13,877,000.00 |
| Construcción de aceras Yacaré hacia Cristo Rey | Construcción de 300 metros lineales | 12,491,000.00 |
| Construcción de aceras en Puerto Viejo | Construcción y reconstrucción de 1 km | 18,688,000.00 |
| Construcción de aceras alrededor plaza Pueblo Nuevo | Construcción de 100 metros lineales | No se realizo |
| Construcción de aceras mueblería Duran hacia Colegio Puerto Viejo | Reconstrucción de 100 metros lineales | No se realizo |
| Alcantarillado pluvial en el Cantón | Colocación de 2900 metros lineales de alcantarillas | 14,984,000.00 |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV VÍAS DE COMUNICACIÓN

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | VALOR MERCADO |
|--|--|---------------------|---------------|
| Relastreo camino acceso a Cureña | Acarreo y colocación de 5000 M ³ de piedra base | 49.997.000,00 | |
| Relastreo camino a Chirripósito | Acarreo y colocación de 1400 M ³ de lastre | 21.263.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino San Julián | Estabilizar 750 metros lineales | 44.615.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino La Vegas | Estabilizar 650 metros lineales | 40.294.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino La Flaminia | Estabilizar 2.45 kilómetros | 112.407.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino en Horquetas | TSB en tres capas a 1 Km | 23.303.000,00 | 60.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino en Fca Seis | TSB en tres capas a 1 Km | 20.431.000,00 | 60.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino San Ramón | Estabilizar y carpeta 2.9 Kms | 288.575.000,00 | - |
| Mejorar superficie ruedo camino Paraíso | TSB en tres capas a 1 Km | 34.966.000,00 | 60.000.000,00 |
| Mantenimiento periódico camino Chilamate | Limpieza, conformación cunetas y relastrado | 14.570.000,00 | |
| Mejorar superficie cuesta San Ramón puente | Colocar carpeta asfáltica a 0.43 Km | 14.818.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino Finca Seis - Finca Dos | Recarpetar 2000 toneladas de mezcla en caliente. | 80.000.000,00 | |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV VÍAS DE COMUNICACIÓN

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL |
|--|---|---------------------|
| Mejorar superficie ruedo camino Cubujuqui | Recarpetear 2 kilómetros | 70.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Horquetas | Recarpetear 1 kilómetros | 35.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino La Conquista | Recarpetear 2 kilómetros | 70.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino La Victoria | Recarpetear 2 kilómetros | 70.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Yacaré | Recarpetear 0.9 kilómetros | 29.880.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Chago | Construir losa de concreto a 162 M ³ | 29.992.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino embarcadero | Recarpetear 0.4 kilómetros | 14.000.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino entrada Cruz Roja | Construir losa de concreto a 114 M ³ | 20.924.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo cuadrantes de Puerto Viejo. (Apartamentos la Viña) | Construir losa de concreto a 57 M ³ | 9.437.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Frente Cruz Roja | Construir losa de concreto a 57 M ³ | 10.345.000,00 |
| | | |
| Mejorar superficie ruedo en La Guaria | Recarpetear 1 kilometro | 45.500.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Cristo Rey | Estabilizar 0.7 kilómetros | 41.735.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Colonia Villalobos | TSB en tres capas a 0.5 Km | 35.266.425,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Bombillo y Las Palmitas | 217 toneladas de mezcla en caliente colocada | 14.973.000,00 |
| Mejorar superficie ruedo camino Llano Grande | Estabilizar 1 kilometro | 58.575.000,00 |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV VÍAS DE COMUNICACIÓN

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | VALOR MERCADO |
|---|--|-------------------------|----------------------|
| Mejorar superficie ruedo Zapote San Julián | Estabilizar 6.2 kilómetros | No se realizo | Proceso de ejecución |
| Mejorar superficie ruedo Puerto Viejo | Colocar 45 M ³ | 5.834.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo Calle el Bambú Horquetas | TSB en tres capas a 0.5 Km | No se realizo | |
| Mejorar en el año las vías de acceso Dist.Cureña | Colocar y distribuir 1400 M ³ de lastre | 11.880.000,00 | |
| Construcción de puente sobre rio Mojón | Construcción de cabeceras y muros de contención | 29.823.000,00 | |
| Mantenimiento rutinario red vial (Maquinaria) | | 559.752.000,00 | |
| | TOTAL INVERSION EN CAMINOS | 1.978.178.425,00 | |



CUADRO RESUMEN GENERAL PERIODO 2016

| RESUMEN GENERAL PERÍODO 2016 | |
|---|-----------------|
| KILOMETROS DE CAMINOS INVENTARIADOS | 800,3 |
| KILOMETROS DE CAMINOS ATENDIDOS POR LA MAQUINARIA | 323,3 |
| RELASTRADO DE CAMINOS ATENDIDOS | 62,3 |
| BACHEO DE CAMINOS ATENDIDOS | 35,2 |
| ASFALTADO DE CAMINOS ATENDIDOS | 16 |
| LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CAMINOS ATENDIDOS | 209,9 |
| PORCENTAJE ATENDIDO DE LA RED VIAL CANTONAL | 40,40% |
| COSTO PARA LA MUNICIPALIDAD | ₡275.563.528,06 |
| COSTO POR KILOMETRO APROXIMADO | ₡852.346,20 |
| RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL | 86,2% |

Nota: El rendimiento de la maquinaria municipal equivale al porcentaje total de ejecución anual dividido entre el monto presupuestado.



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV CENTROS EDUCATIVOS



| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL |
|--|---|----------------------|
| Colegio Rural La Aldea | Comedor escolar de 72 M ² | 9.730.000,00 |
| Escuela La Aldea | Cerrar con malla 300 metros lineales, sustituir malla existente y cambiar dos ventanales. | 9.579.000,00 |
| Universidad Nacional (Colegio Humanista) | Construcción de aula de 72 M ² y batería sanitaria de 10 M ² | 14.600.000,00 |
| Escuela Los Lirios | Comedor escolar de 72 M ² | 6.124.000,00 |
| Escuela de Finca Diez | Aula escolar de 72 M ² | 8.895.000,00 |
| Escuela El Cruce | Lujado piso y aplicar pintura en 400 m ² | 1.242.000,00 |
| Liceo rural La Unión del Toro | Pintar 380 metros lineales de malla existente | 913.800,00 |
| Escuela La Guaria | Construcción de 200 metros lineales y pintar 200 metros lineales existentes. | 4.500.000,00 |
| | TOTAL INVERSION CENTROS EDUCATIVOS | 55.583.800,00 |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV: SALONES COMUNALES

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | |
|---|--|----------------------|-------------------|
| Salón Comunal de Pangola La Virgen | Construcción de batería sanitaria de 7 M ² según ley 7600 y mejoramiento de servicios sanitarios | 6.061.000,00 | |
| Salón Comunal La Victoria | Colocar cerámica a 125 M ² ; construir área para fogón, 23 M ² para bodega, servicios sanitarios y duchas. | 29.883.000,00 | |
| Salón Comunal de Finca Uno, Horquetas | Comprar 325 M ² de cerámica tipo 1 antideslizante | 1.206.000,00 | |
| Casa Comunal de La Victoria | Cambio de techo a cubierta 60 M ² | 4.560.000,00 | |
| Salón Comunal sector oasis Fca nueve | Construcción estructura techo 225 M ² | 7.200.000,00 | |
| Salón Comunal Llano Grande | Batería de baños y cambio de techo | 7.144.000,00 | |
| Salón Comunal La Unión del toro, Cureña | Cerramiento, construcción piso, baño, bodega y vestidores. | No se realizo | Proceso ejecución |
| Mejoras en el Gimnasio de Puerto Viejo | Cambio de estructura de Techo | 7.608.000,00 | |
| | TOTAL INVERSION SALONES COMUNALES | 63.662.000,00 | |



CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS III Y IV



| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Construcción red cuida La Virgen | Construcción estructura y equipar | No se realizo | |
| Centro de cuida Adulto Mayor La Victoria | Construcción estructura y equipar | Esta en proceso | |
| CEN-CINAE La Guaria | Cambio de techo a 80 M ² | 1.882.000,00 | |
| Casa de la Cultura La Virgen | Construcción de 80 M ² | No se realizo | Proceso ejecución |
| Equipar y amueblar campo ferial de la Virgen | Compra de equipo y mobiliario | 12.838.000,00 | |
| Equipar y amueblar salón comunal La Aldea | Compra de equipo y mobiliario | 7.319.000,00 | |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV



| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Plaza deportes Finca Agua | Relleno y extender material | 5.746.000,00 | |
| Redondel de toros La Victoria | Mejorar estructura a 300 M ² | 9.589.000,00 | |
| Redondel de toros Horquetas | Construcción de manga para carga y descarga | No se realizo | Meta 72 |
| Complejo deportivo y recreativo | Iluminación pista peatonal | 13.190.000,00 | |
| Complejo deportivo y recreativo | Mejoras en piscinas | No se realizo | |
| Complejo deportivo y recreativo | Trampolines | 971.500,00 | |
| Cementerio de Chilamate | Colocar portones, luz eléctrica, pintura y cielo raso en capilla. | No se realizo | Proceso ejecución |



CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA III Y IV



| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL |
|--|---|---------------------|
| Compra de maquinaria Municipal | Vagoneta articulada | 74.092.000,00 |
| Mejoras en instalación plantel Municipal | Cerramiento para bodega de materiales | 6.632.000,00 |
| Cumplimiento de compromisos adquiridos | Amortización e intereses préstamo Bco Nal. | 38.229.000,00 |
| Labores logísticas de apoyo a la UTGV | Diseño, especificaciones e inspección proyectos | 22.763.000,00 |
| Proceso final del plan regulador | Etapas final de revisión técnica | 7.300.000,00 |



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



Mejorar durante el año 300m² del Redondel de La Victoria.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



• Canoas de Salón Comunal

Local La Victoria





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



Cortadora de Césped





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Mobiliario Salón Comunal



- Casa Adulto Mayor La Victoria





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construir en el año un edificio de 80 m² para la casa de la cultura en La Virgen.



- Construir 200mts lineales de malla y pintar 200mts lineales de malla perimetral existente en La Escuela La Guaria.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- comedor escolar de 72m² en el Colegio de La Aldea.



- Aula de 72m² en la Escuela Los Lirios.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Cerramiento con malla a 300mts lineales en la Escuela de La Aldea.



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construcción de 4 aulas de 72 M² cada una en: 2 Kay Rica, 1 en Gérica sector Loma Linda; 1 en Asentamiento Tres Rosales.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Sustitución de malla existente y construir dos ventanales en la Escuela de La Aldea.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construir durante el año una Aula de 72m² en Escuela de Finca 10.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construir durante el año una batería de baños y cambio de techo en el Salón Comunal de Llano Grande.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Mejorar en el año el cementerio de Chilamate con la colocación de portones, pintura, instalación eléctrica y colocación de cielo raso en la





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS

- Construcción de piso, baño, bodega y vestidores en el Salón Comunal de La Unión.



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Realizar en el año cambio de cubierta de zinc a 800m² del Gimnasio de Puerto Viejo.



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construir dos salones comunales de 72 M² c/u en: El Progreso y Río Magdalena.



Río Magdalena



El Progreso



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Aula de 72m² y una batería sanitaria de 10m² para el Colegio Humanista en el Recinto Sarapiquí.



ANTES



DESPUES




IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Cambiar en el año 80m² de techo del CEN-CINAE de La Guaria



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Batería sanitaria de 7m² según ley 7600, en el Salón Comunal de Dargole



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Remodelar durante el año 100m² de la cocina comunal de La Victoria.



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Construir durante el año estructura de techo de 225m² en el Salón Comunal sector Oasis, Finca 9.



ANTES



DESPUES



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Comprar 325m² de piso cerámico tipo 1 antideslizante para el Salón Comunal de Finca Uno.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Realizar durante el año cambio de techo y cubierta a 60m² de la casa comunal de La Victoria.





IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Relastrado Camino Acceso a Cureña, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión
Municipal: ₡49.997.000

- Relastrado Camino a Chirripósito, Distrito Llanuras del Gaspar



Monto de Inversión
Municipal: ₡21.263.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Estabilización de Superficie de Ruedo Camino San Julián, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:

¢44.615.000

Monto de Mercado:

¢53.250.000

- Estabilización de Superficie de Ruedo Camino Las Vegas, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:

¢40.294.000

Monto de Mercado:

¢46.150.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS

- Tratamiento Superficial Bituminoso en Camino Paraíso, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:

₡5.500.000

Monto de Mercado:

₡27.500.000

- Estabilización de Superficie de Ruedo Camino Flaminea, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:

₡112.407.000

Monto de Mercado:

₡173.950.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Tratamiento Superficial Bituminoso en Cuadrante Horquetas, Distrito



Monto de Inversión Municipal:

₡23.303.000

Monto de Mercado:

₡55.000.000

- Tratamiento Superficial Bituminoso en Cuadrante Finca 6, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:

₡20.431.000

Monto de Mercado:

₡55.000.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS

- Construcción de Cabeceras y Muros de Contención en Gaviones para Puente sobre el Río Mojón, Distrito La



Monto de Inversión Municipal:
¢29.823.000

- Carpeta Asfáltica sobre Estabilización en Camino San Ramón, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:
¢288.575.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Carpeta Asfáltica en Camino Paraíso, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:
₡34.966.000

- Relastrado Camino a Chilamate, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:
₡14.570.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Carpeta Asfáltica en Cuesta Camino San Ramón, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:
₡14.818.000

- Recarpeteo Asfáltico en Camino Finca 6 a Finca 2, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡80.000.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS

- Carpeta Asfáltica en Camino Colonia Cubujuquí, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡70.000.000

- Carpeta Asfáltica en Camino Horquetas, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡35.000.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Carpeta Asfáltica en Camino La Conquista, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡70.000.000

- Carpeta Asfáltica en Camino La Victoria-Finca Otoya, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡70.000.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Carpeta Asfáltica en Camino Yacaré, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
₡29.880.000

- Losa de Rodaje en Concreto en Camino de Chago's, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
₡29.992.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Carpeta Asfáltica en Cuadrante de Puerto Viejo, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
₡19.834.000

- Losa de Rodaje en Concreto en Camino de Cruz Roja, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
₡20.924.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Losa de Rodaje en Concreto en Cuadrante de Puerto Viejo, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
¢9.437.000

- Losa de Rodaje en Concreto en Cuadrante Frente a la Cruz Roja, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
¢10.345.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS

- Mejoramiento y Relastrado de Camino El Palmar, Distrito

Herq...



Monto de Inversión Municipal:

₡113.940.501,52



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Mejoramiento y Relastrado de Camino Golfito-Copalchí, Distrito



- Carpeta Asfáltica en Cuadrante de La Guaria, Distrito Puerto Viejo



Monto de Inversión Municipal:
₡84.958.367,52

Monto de Inversión Municipal:
₡45.500.000



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Estabilización de Superficie de Ruedo Camino Cristo Rey, Distrito



Monto de Inversión Municipal:
₡41.735.000

- Tratamiento Superficial Bituminoso en Colonia Villalobos, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡6.412.425



IMÁGENES DE ALGUNOS PROYECTOS



- Bacheo Asfáltico en Camino El Bombillo, Distrito Horquetas



Monto de Inversión Municipal:
₡7.486.500

- Bacheo Asfáltico en Camino Las Palmitas, Distrito La Virgen



Monto de Inversión Municipal:
₡7.486.500



MANTENIMIENTOS RUTINARIOS LEY 8114



- Colonia San José-Arbolitos, Distrito Puerto Viejo



- Boca del Río Sucio-La Delia-Paso Cipriano, Distrito Puerto Viejo





MANTENIMIENTOS RUTINARIOS LEY 8114



- Llano Grande-San Gerardo, Distrito La Virgen



- Llano Grande-San Vicente, Distrito La Virgen





MANTENIMIENTOS RUTINARIOS LEY 8114



- Cuadrantes Urbanos de Horquetas, Distrito Horquetas



- Flaminea-Caño Negro, Distrito Horquetas





MANTENIMIENTOS RUTINARIOS LEY 8114



- Finca 11 a Puente de Lata, Distrito Horquetas



- Finca 1 de Río Frío, Distrito Horquetas





MANTENIMIENTOS RUTINARIOS LEY 8114



- Chaparrón a Los Angeles, Distrito Cureña





MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL

- Estabilización de Superficie de Ruedo en el Camino de Llano



nd



Monto de Inversión Municipal:
₡58.575.000

Monto de Mercado:
₡71.000.000



ADQUISICIÓN VAGONETA ARTICULADA





MEJORAS EN EL PLANTEL MUNICIPAL





PROYECTOS DEL INDER

| NOMBRE DE LA OBRA | META ALCANZAR | INVERSION MUNICIPAL | OBSERVACIÓN |
|---|---|----------------------|------------------------------|
| Mejorar sistemas drenajes caminos Cureña | Mejorar 22 kilómetros | ₡84.959.000,00 | |
| Mejorar superficie ruedo camino El Palmar | Mejorar 6 kms y relastrear 3.5 kilómetros | ₡113.941.000,00 | |
| Escuela Flaminia 1, Tres Rosales1 , El Roble2 | Aula escolar de 72 M ² cada una | ₡24.309.000,00 | |
| Salón Comunal El Progreso y Rio Magdalena | Construcción de estructura | ₡22.186.000,00 | |
| Construcción planta procesadora Cureña | Procesar queso estructura de 290 M ² | No se realizo | Recurso ingreso en diciembre |
| Centro de acopio plátano en el Jardín | Construcción de estructura de 113 M ² | No se realizo | Recurso ingreso en diciembre |
| Centro de acopio residuos solidos CTP PTO VIEJO | Estructura de 265 M ² y aula de capacitación | No se realizo | Recurso ingreso en diciembre |
| Acueducto de San Ramón | Mejorar acueducto Los Gavilanes | Proyecto no aprobado | |
| Escuela Rancho Chilamate | Construcción techo salón multiuso | Proyecto no aprobado | |
| Centro de salud de Jerusalén | Construcción y mejoras | Proyecto no aprobado | |
| Iglesia católica golfito Cureña | Mejoras en general | Proyecto no aprobado | |
| Camino San Ramón Macsasay | Mejoras en sistemas drenajes | No se realizo | Recurso ingreso en diciembre |

AGRADECEMOS SU GENTIL
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN
EN ESTA CONVOCATORIA

Pedro Rojas Guzmán
Alcalde Municipal